



REGIONE CALABRIA  
Il Presidente

Prot. 417350  
del 26.09.2023

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale  
Dott. Filippo Mancuso

E p.c.

Ai Consiglieri  
Dott. Domenico Bevacqua  
Sig. Francesco Antonio Iacucci

Segretariato Generale  
Settore Atti del Presidente  
e Rapporti con il Consiglio Regionale

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Riscontro all'interrogazione a risposta scritta n.165/12^ "Nuovo Ospedale della Sibaritide" – Proponenti i Consiglieri regionali Bevacqua e Iacucci.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette l'allegata relazione del Dipartimento Tutela della Salute, completa di allegato.

**D'ordine del Presidente  
Il Capo Gabinetto**



ALL02



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

*Il Dirigente Generale*

Capo di Gabinetto  
del Presidente della Giunta Regionale

e p.c. Segretariato Generale della Giunta Regionale

Presidente Giunta Regionale

**Oggetto: Interrogazione a risposta immediata n. 165/12^ del 31 agosto 2023: "Nuovo Ospedale della Sibaritide". Riscontro.**

Con l'interrogazione in oggetto, proposta dai Consiglieri Regionali Bevacqua e Iacucci si chiede di sapere

1. *"se la struttura competente abbia già stilato un cronoprogramma, chiaro e credibile, rispetto alla tempistica di ultimazione dell'opera;*
2. *quali interventi tampone si ha intenzione di intraprendere per affrontare al meglio la situazione sanitaria del territorio durante il periodo occorrente all'ultimazione dell'Ospedale."*

Al fine di fornire utili elementi di risposta in riferimento a quanto richiesto con l'interrogazione di cui all'oggetto, con specifico riferimento al primo punto, si allega la relazione prodotta dal Dirigente dell'UOA Investimenti Sanitari del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, avente prot. n. 413028 del 22/09/2023 il cui contenuto è da ritenersi integralmente richiamato nella presente nota. Dalla stessa emerge che in data 13.07.2023 sono stati ultimati i lavori inerenti alla componente strutturale del nuovo ospedale.

Peraltro, su iniziativa dell'ASP di Cosenza, già da diversi mesi erano state avviate le interlocuzioni con il Concessionario per addivenire alla redazione di una perizia di variante, al fine di recepire le intervenute esigenze di modifica dell'assetto distributivo ed impiantistico del presidio ospedaliero correlate alla necessità di contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19 oltre che alle intervenute nuove esigenze di gestione sanitaria.

In esito a successive riunioni e confronti fra le parti, il Concedente ha richiesto al Concessionario la predisposizione di specifici fascicoli di variante, che tenessero conto delle sopracitate esigenze dell'ASP e degli aspetti di efficientamento energetico e di adeguamento normativo degli impianti, e sono state compiutamente definite e concordate le variazioni da apportare al progetto esecutivo.

Con Ordine di Servizio n. 6 del 15 marzo 2023, avente ad oggetto: "Avvio delle attività di redazione della Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo" il RUP ha disposto la redazione della su citata perizia fissando per la presentazione di tutti gli elaborati il termine del 28.06.2023.

Con nota del 29.05.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati di perizia necessari per ottenere i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di legge propedeutici all'approvazione della variante. A seguito



REGIONE CALABRIA  
*Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"*

dell'incontro congiunto Concedente/Concessionario/Vigili del Fuoco di Cosenza, avvenuto l'8 giugno 2023, con nota del 14.06.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati di perizia di variante da presentare ai VV.FF. al fine del rilascio del parere di competenza. Da ultimo, con nota del 28.06.2023, il Concessionario ha presentato gli elaborati di perizia di cui all'Ordine di Servizio n. 6 del 15.03.2023.

In relazione alle modifiche apportate al progetto dell'opera, per le motivazioni sopra espresse, nonché per l'applicazione dei nuovi prezzari (obbligatori per legge) scaturenti dall'anomalo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l'importo di perizia presenta un aumento complessivo di oltre il 50% rispetto a quello del progetto esecutivo approvato nell'anno 2019.

Attualmente, la perizia è in fase di istruttoria tecnico-contabile, al fine di ottimizzare le soluzioni progettuali da adottare, contenendone i relativi costi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione dell'opera pubblica.

Ultimata l'istruttoria, si procederà con l'approvazione in linea tecnica della stessa (compreso il cronoprogramma realizzativo) e, successivamente, in relazione all'incremento dei costi ed alla variazione dei parametri di riferimento sinora intervenuti che assicurano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, si procederà al riequilibrio del PEF della Concessione, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Dipartimento della Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, con la sottoscrizione da parte del Concedente e del Concessionario dell'atto aggiuntivo al contratto di Concessione, che disciplinerà i rapporti tra le parti, si potrà procedere all'avvio dei lavori previsti in perizia, secondo il cronoprogramma esecutivo che verrà concordato tra le parti.


In ordine al secondo quesito posto, si rappresenta, alla luce del riscontro fornito sul punto dalla Dirigente del Settore "Programmazione dell'offerta ospedaliera e sistema dell'emergenze urgenze", che l'azione amministrativa è in realtà volta al potenziamento della rete assistenziale. Si precisa, difatti, che il provvedimento di riorganizzazione della rete, allo stato in corso di approvazione del Ministero della Salute e del MEF, a revisione di quanto disposto con il DCA 64/2016, configurerà un sostanziale incremento dei posti letto. In particolare, i P.L. individuati nel DCA 64/2016 erano complessivamente 225 più 24 P.L. tecnici per un totale di 249 p.l.. Quelli identificati nella riorganizzazione *de qua* sono 265 più ulteriori 30 P.L. tecnici per un totale di 295 P.L..

In aggiunta a quanto detto si sottolinea che nel nuovo documento è stata prevista l'istituzione del reparto di emodinamica e di medicina nucleare nonché 10 P.L. di riabilitazione codice 75.

Si Allega: relazione prot n. 413028 del 22/09/2023 a firma Ing. [REDACTED]

Distinti saluti

Il Dirigente Generale





**REGIONE CALABRIA**  
Giunta Regionale  
Dipartimento  
*Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari*  
Unità Operativa Autonomia  
*Investimenti Sanitari*

**Dirigente Generale**  
**Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari**

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 165/12^ dai Consiglieri Regionali Bevacqua e Iacucci sul "Nuovo Ospedale della Sibaritide" - prot. 378328 del 31.08.2023.**

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dai Consiglieri Regionali Bevacqua e Iacucci, si chiede al Presidente della Giunta Regionale, anche in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, di sapere: *"..... se la struttura competente abbia già stilato un cronoprogramma, chiaro e credibile, rispetto alla tempistica di ultimazione dell'opera"*.

Per quanto di competenza della scrivente U.O.A. "Investimenti Sanitari", si rappresenta quanto segue.

Si premette che in data 13.07.2023 sono stati ultimati i lavori inerenti alla componente strutturale del nuovo ospedale.

Peraltro, su iniziativa dell'ASP di Cosenza, già da diversi mesi erano state avviate le interlocuzioni con il Concessionario per addvenire alla redazione di una perizia di variante, al fine di recepire le intervenute esigenze di modifica dell'assetto distributivo ed impiantistico del presidio ospedaliero correlate alla necessità di contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19 oltre che alle intervenute nuove esigenze di gestione sanitaria.

In esito a successive riunioni e confronti fra le parti, il Concedente ha richiesto al Concessionario la predisposizione di specifici fascicoli di variante, che tenessero conto delle sopraccitate esigenze dell'ASP e degli aspetti di efficientamento energetico e di adeguamento normativo degli impianti, e sono state compiutamente definite e concordate le variazioni da apportare al progetto esecutivo.

Con Ordine di Servizio n. 6 del 15 marzo 2023, avente ad oggetto: *"Avvio delle attività di redazione della Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo"* il RUP ha disposto la redazione della su citata perizia fissando per la presentazione di tutti gli elaborati il termine del 28.06.2023.

Con nota del 29.05.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati di perizia necessari per ottenere i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di legge propedeutici all'approvazione della variante. A seguito dell'incontro congiunto Concedente/Concessionario/Vigili del Fuoco di Cosenza, avvenuto l'8 giugno 2023, con nota del 14.06.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati di perizia di variante da presentare ai VV.FF. al fine del rilascio del parere di competenza. Da ultimo, con nota del 28.06.2023, il Concessionario ha presentato gli elaborati di perizia di cui all'Ordine di Servizio n. 6 del 15.03.2023.

In relazione alle modifiche apportate al progetto dell'opera, per le motivazioni sopra espresse, nonché per l'applicazione dei nuovi prezzi (obbligatori per legge) scaturenti dall'anomalo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l'importo di perizia presenta un aumento complessivo di oltre il 50% rispetto a quello del progetto esecutivo approvato nell'anno 2019.

Attualmente, la perizia è in fase di istruttoria tecnico-contabile, al fine di ottimizzare le soluzioni progettuali da adottare, contenendone i relativi costi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione dell'opera pubblica.

Ultimata l'istruttoria, si procederà con l'approvazione in linea tecnica della stessa (compreso il cronoprogramma realizzativo) e, successivamente, in relazione all'incremento dei costi ed alla variazione dei parametri di riferimento sinora intervenuti che assicurano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, si procederà al riequilibrio del PEF della Concessione, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Dipartimento della Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, con la sottoscrizione da parte del Concedente e del Concessionario dell'atto aggiuntivo al contratto di Concessione, che disciplinerà i rapporti tra le parti, si potrà procedere all'avvio dei lavori previsti in perizia, secondo il cronoprogramma esecutivo che verrà concordato tra le parti.

Il Dirigente dell'U.O.A.  