



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Prot. 430084

del. 03-10-2023

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

E p.c.

Al Consigliere
Dott. Antonio Maria Lo Schiavo

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro all'interrogazione a risposta scritta n.168/12^ "Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" – Proponente il Consigliere regionale Lo Schiavo.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette l'allegata relazione del Dipartimento Tutela della Salute.

**D'ordine del Presidente
Il Capo Gabinetto**



A11.2



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

Il Dirigente Generale

Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale

e p.c. Segretariato Generale della Giunta Regionale

Presidente Giunta Regionale

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 168/12^ "Nuovo Ospedale di Vibo Valentia".

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Consigliere Regionale Antonio Lo Schiavo al Presidente della Giunta regionale, si chiede di sapere:

- 1. se sarà correttamente rispettato il cronoprogramma delle opere complementari afferenti al nuovo ospedale di Vibo Valentia;*
- 2. se il monitoraggio pluviometrico e idrometrico dell'area, preliminare alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica, è stato effettuato;*
- 3. se è stato dato effettivo seguito all'accordo intercorso tra RFI e provincia di Vibo Valentia in merito alle opere di sistemazione idraulica e all'attraversamento ferroviario di Vibo Marina e se lo stesso accordo ha subito variazioni di carattere tecnico ed economico;*
- 4. quali interventi immediati si intendono mettere in atto qualora il cronoprogramma risulti non rispettato;*
- 5. quali fondi sono stati individuati a copertura dell'aumento del costo dei materiali rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di 190 milioni di euro necessari alla realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia.*

Al fine di fornire utili elementi di risposta in riferimento a quanto richiesto con l'interrogazione di cui all'oggetto, si allega la relazione prodotta dal Dirigente dell'UOA Investimenti Sanitari del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, avente prot. n. 428306 del 02/10/2023 il cui contenuto è da ritenersi integralmente richiamato nella presente nota.

Si Allega: relazione prot n. 428306 del 02/10/2023 a firma Ing. 

Distinti saluti



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale
Dipartimento
Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari
Unità Operativa Autonoma
Investimenti Sanitari

Dirigente Generale
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari

Trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 168/12^A "Nuovo Ospedale di Vibo Valentia", trasmessa dal Consiglio Regionale con nota prof. n. 401741 del 15/09/2023 ed inoltrata all'U.O.A. "Investimenti sanitari" con PEC in data 18/09/2023.

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Consigliere Regionale Antonio Lo Schiavo al Presidente della Giunta regionale, si chiede di sapere:

1. se sarà correttamente rispettato il cronoprogramma delle opere complementari afferenti al nuovo ospedale di Vibo Valentia;
2. se il monitoraggio pluviometrico e idrometrico dell'area, preliminare alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica, è stato effettuato;
3. se è stato dato effettivo seguito all'accordo intercorso tra RFI e provincia di Vibo Valentia in merito alle opere di sistemazione idraulica e all'attraversamento ferroviario di Vibo Marina e se lo stesso accordo ha subito variazioni di carattere tecnico ed economico;
4. quali interventi immediati si intendono mettere in atto qualora il cronoprogramma risulti non rispettato;
5. quali fondi sono stati individuati a copertura dell'aumento del costo dei materiali rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di 190 milioni di euro necessari alla realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia.

Per quanto di competenza della scrivente UOA "Investimenti Sanitari", si rappresenta quanto segue.

1. I lavori complementari relativi a: "Opere stradali relative alla Viabilità di accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" e "Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia", affidati da questa Amministrazione al Concessionario "Vibo Hospital Service", sono stati completati e collaudati. Al momento non sono previsti ulteriori lavori complementari.

Alla data della presente sono stati avviati i lavori previsti nel progetto esecutivo delle opere prioritarie, disposti ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione e approvati con decreto n.2718 del 27.02.2023, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro. Tali lavori riguardano la realizzazione: del sistema di monitoraggio idro-pluviometrico, delle attività di cantierizzazione, della recinzione dell'area ospedaliera, delle opere di sostegno delle terre, del sistema drenante dei parcheggi, della raccolta ed immagazzinamento acque zenitali, della movimentazione delle terre e del miglioramento delle proprietà meccaniche del terreno di riporto.

Al momento:

- la pulizia di tutta l'area di cantiere è stata completata;
- l'accantieramento è stato ultimato in data 29 settembre u.s., nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma dei lavori; al riguardo, è stata attivata la vigilanza del cantiere, costantemente presidiato nelle 24 ore;
- le attività di tracciamento sono già iniziate e proseguiranno secondo le necessità di sviluppo dei lavori, anche queste nel rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- gli scavi e i movimenti terra per la realizzazione delle "Terre Rinforzate" e "Palificazioni lato Nord" sono iniziate, in leggero anticipo rispetto al cronoprogramma.

2. Il sistema di monitoraggio del Fosso Calzone richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è stato installato ed è operativo per segnalare il raggiungimento di soglie di allerta e di allarme al dipendente del Concessionario preposto alla sicurezza di tutto il personale che opera in cantiere, in conformità a quanto definito nel "Piano di sicurezza idraulico" approvato con il Progetto Esecutivo delle opere prioritarie e trasmesso alla Protezione Civile Comunale di Vibo Valentia; il sistema di monitoraggio è stato predisposto e configurato per essere inserito nella rete idro-metereologica regionale.
3. Le opere di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fosso Calzone e di realizzazione dell'attraversamento ferroviario di Vibo Marina sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; il finanziamento è assicurato a valere su fondi del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, che effettua il monitoraggio dello stato di attuazione dell'intervento. Per quanto a conoscenza della scrivente UOA, il progetto esecutivo non è stato ancora approvato, nelle more di acquisire i pareri in Conferenza dei Servizi.
4. Al momento, tenuto conto del regolare andamento delle opere del progetto stralcio in fase di esecuzione e del progetto esecutivo in fase di verifica, non vi sono interventi correttivi da porre in essere rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma del progetto stralcio approvato.
5. Tenuto conto che la verifica del progetto esecutivo è tuttora in corso, le valutazioni di carattere finanziario connesse all'approvazione dello stesso verranno effettuate solo laddove dalla verifica del progetto emerga un fabbisogno ulteriore rispetto a quello già stabilito dall'approvazione del progetto definitivo.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'UOA

