



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

 **Regione Calabria**
Aoo REGCAL
Prot. N. 283672 del 22/06/2023

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

E p.c. Al Consigliere
Dott. Davide Tavernise


Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.142/12^ "Situazione nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo valentia e della Piana di Gioia Tauro" – Proponente il Consigliere regionale Tavernise. Trasmissione risposta.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di competenza, la risposta, completa di allegato, del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, prot. 277103 del 19 giugno 2023.

D'ordine del Presidente
Il Capo Gabinetto



All.02



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

Il Dirigente Generale

Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale

e p.c. Segretariato Generale della Giunta Regionale

Oggetto: Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 142/12^ dell'on. Davide Tavernise "Situazione nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro".

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dall'on. Davide Tavernise al Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, si chiede di sapere:

- 1) *se e come intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria per quanto riguarda il reperimento dei fondi necessari al riavvio dei lavori, al momento fermi, per l'ospedale della Sibaritide e per avere contezza in merito al rispetto della tempistica indicata per i tre ospedali in sede di Commissione dal dirigente del Settore edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici e ai motivi di eventuali ritardi;*
- 2) *il cronoprogramma per ognuno dei nuovi ospedali, con un dettagliato piano dei lavori dei prossimi mesi e fino all'ultimazione e messa in esercizio e dei fondi disponibili per il completamento o l'avvio delle opere;*
- 3) *quale sia la situazione attuale in merito alla sottoscrizione dell'accordo di programma con il Ministero della Salute e se siano risolte o come risolvere le problematiche relative al nuovo Piano Economico Finanziario, al progetto di variante, alle criticità legate all'aumento del costo dell'opera e al reperimento dei fondi per poter riiniziare in tempi brevissimi i lavori di completamento dell'ospedale della Sibaritide e non accumulare altri ritardi rispetto alla messa in esercizio prevista; le problematiche relative alla acquisizione della piena disponibilità dell'area e al progetto esecutivo per l'ospedale di Vibo Valentia; le problematiche relative al progetto definitivo, ai fascicoli delle varianti, al nuovo Piano Economico Finanziario, al piano per l'interramento dell'elettrodotto e al progetto di adduzione idrica per l'ospedale della Piana di Gioia Tauro.*



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

In ordine a quanto richiesto, si trasmette la relazione prodotta dal Dirigente dell'U.O.A. "Investimenti Sanitari", avente prot. n. 276760 del 19/06/2023 ove, con riferimento al primo quesito, è precisato che al momento, non sussistono condizioni particolari che lascino prefigurare ritardi rispetto ai tempi stabiliti dagli atti relativi alle procedure di realizzazione dei tre Nuovi Ospedali.

Con riferimento al secondo quesito afferente al cronoprogramma, è precisato che, riguardo al Nuovo Ospedale della Sibaritide i tempi di riavvio dei lavori sono dettati dal completamento dell'attività di verifica del progetto delle varianti, della procedura di riequilibrio del PEF, di approvazione della variante stessa e di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al Contratto di Concessione, che stabilirà, in via negoziale, i tempi di completamento dell'opera; riguardo al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, il tempo di realizzazione dell'opera è stabilito in 1.116 giorni dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 17 maggio 2023; riguardo al Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro i tempi di riavvio dei lavori sono dettati dal completamento dell'attività di verifica del progetto definitivo dell'opera, la cui consegna è programmata per il prossimo 28 giugno 2023, della procedura di riequilibrio del PEF, di approvazione del progetto definitivo e delle varianti connesse e di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al Contratto di Concessione, che stabilirà, in via negoziale, i tempi di completamento dell'opera.

Infine, per quanto concerne il terzo quesito, è dettagliatamente precisato che:

- per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Ministero della Salute, finalizzato alla copertura finanziaria dei maggiori costi dei nuovi ospedali della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro, dovuti al caro materiale ed alle varianti, si precisa che il relativo iter istruttorio potrà essere avviato soltanto dopo la definizione e quantificazione delle varianti al progetto esecutivo del nuovo ospedale della Sibaritide, di cui all'OdS del RUP n. 6 del 15/03/2023, e delle varianti al progetto definitivo, rispetto al progetto preliminare approvato, di cui all'OdS del RUP n. 7 del 27/02/2023, prorogato con OdS n. 8 del 10/05/2023.

Per la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra il Ministero della Salute e la Regione interessata è necessaria l'elaborazione dei seguenti atti: *protocollo d'intesa; documento programmatico* (da redigere secondo la guida metodologica denominata MexA - Metodologia ex Ante); *articolato contrattuale; schede tecniche relative ai singoli interventi.*

Per la stipula dell'Accordo di Programma e la successiva ammissione a finanziamento degli interventi, la Regione Calabria dovrà seguire l'iter procedurale previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.

- Riguardo al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, le aree sono già nella disponibilità della Regione Calabria ed il progetto esecutivo è in fase di verifica; per ottemperare alle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in un parere rilasciato nel mese di aprile 2021, è stato predisposto uno specifico piano di sicurezza idraulica dell'area ospedaliera, per il quale è in fase di installazione un sistema di monitoraggio delle precipitazioni e dei deflussi nel Fosso Calzone; previo collaudo del sistema di monitoraggio, si darà avvio ai lavori del progetto esecutivo stralcio, consegnati in data 17 maggio 2023.
- Riguardo alle problematiche relative al progetto definitivo, ai fascicoli delle varianti, al nuovo Piano Economico Finanziario dell'ospedale della Piana di Gioia Tauro, si rappresenta che il RUP, con i sopraccitati ordini di servizio n. 7 e 8, ha fissato al 28/06/2023 il termine per la presentazione del progetto definitivo ed al 13/07/2023 il termine per la consegna dei fascicoli delle varianti, che



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

costituiscono documenti propedeutici per poter procedere al riequilibrio del Piano Economico e Finanziario.

- Riguardo al piano per l'interramento dell'elettrodotto e al progetto di adduzione idrica per l'ospedale della Piana di Gioia Tauro, si fa presente che i lavori di interrimento nell'area dell'ospedale sono in corso di esecuzione e verranno ultimati entro il mese di settembre 2023; il progetto di adduzione idrica, invece, è in fase di sviluppo da parte di SORICAL S.p.A.

Si allega: relazione prodotta dal Dirigente dell'U.O.A. "Investimenti Sanitari", avente prot. n. 276760 del 19/06/2023.

Distinti saluti

Il Dirigente Generale

[Redacted signature]



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale
Dipartimento
Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari
Unità Operativa Autonoma
Investimenti Sanitari

Dirigente Generale
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 142/12^ dell'on. Davide Tavernise "Situazione nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro".

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dall'on. Davide Tavernise al Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, si chiede di sapere:

- 1) *se e come intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria per quanto riguarda il reperimento dei fondi necessari al riavvio dei lavori, al momento fermi, per l'ospedale della Sibaritide e per avere contezza in merito al rispetto della tempistica indicata per i tre ospedali in sede di Commissione dal dirigente del Settore edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici e ai motivi di eventuali ritardi;*
- 2) *il cronoprogramma per ognuno dei nuovi ospedali, con un dettagliato piano dei lavori dei prossimi mesi e fino all'ultimazione e messa in esercizio e dei fondi disponibili per il completamento o l'avvio delle opere;*
- 3) *quale sia la situazione attuale in merito alla sottoscrizione dell'accordo di programma con il Ministero della Salute e se siano risolte o come risolvere le problematiche relative al nuovo Piano Economico Finanziario, al progetto di variante, alle criticità legate all'aumento del costo dell'opera e al reperimento dei fondi per poter riiniziare in tempi brevissimi i lavori di completamento dell'ospedale della Sibaritide e non accumulare altri ritardi rispetto alla messa in esercizio prevista; le problematiche relative alla acquisizione della piena disponibilità dell'area e al progetto esecutivo per l'ospedale di Vibo Valentia; le problematiche relative al progetto definitivo, ai fascicoli delle varianti, al nuovo Piano Economico Finanziario, al piano per l'interramento dell'elettrodotto e al progetto di adduzione idrica per l'ospedale della Piana di Gioia Tauro.*

1

Per quanto di competenza della scrivente UOA "Investimenti Sanitari", si rappresenta quanto segue.

- 1) Le ulteriori risorse che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione delle varianti al progetto esecutivo del nuovo ospedale della Sibaritide, di cui all'OdS del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 15/03/2023, potranno essere rinvenute a valere sulle disponibilità residue dei fondi stanziati dall'art. 20 della legge n. 67/88, che ad oggi ammontano ad euro 365 M€, al netto delle risorse incorso di programmazione.
Al momento, non sussistono condizioni particolari che lascino prefigurare ritardi rispetto ai tempi stabiliti dagli atti relativi alle procedure di realizzazione dei tre Nuovi Ospedali.
- 2) Riguardo al Nuovo Ospedale della Sibaritide i tempi di riavvio dei lavori sono dettati dal completamento dell'attività di verifica del progetto delle varianti, della procedura di riequilibrio del PEF, di approvazione della variante stessa e di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al Contratto di Concessione, che stabilirà, in via negoziale, i tempi di completamento dell'opera; riguardo al Nuovo

Ospedale di Vibo Valentia, il tempo di realizzazione dell'opera è stabilito in 1.116 giorni dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 17 maggio 2023; riguardo al Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro i tempi di riavvio dei lavori sono dettati dal completamento dell'attività di verifica del progetto definitivo dell'opera, la cui consegna è programmata per il prossimo 28 giugno 2023, della procedura di riequilibrio del PEF, di approvazione del progetto definitivo e delle varianti connesse e di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al Contratto di Concessione, che stabilirà, in via negoziale, i tempi di completamento dell'opera.

- 3) Riguardo alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Ministero della Salute, finalizzato alla copertura finanziaria dei maggiori costi dei nuovi ospedali della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro, dovuti al caro materiale ed alle varianti, si precisa che il relativo iter istruttorio potrà essere avviato soltanto dopo la definizione e quantificazione delle varianti al progetto esecutivo del nuovo ospedale della Sibaritide, di cui all'OdS del RUP n. 6 del 15/03/2023, e delle varianti al progetto definitivo, rispetto al progetto preliminare approvato, di cui all'OdS del RUP n. 7 del 27/02/2023, prorogato con OdS n. 8 del 10/05/2023.

Per la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra il Ministero della Salute e la Regione interessata è necessaria l'elaborazione dei seguenti atti: *protocollo d'intesa; documento programmatico* (da redigere secondo la guida metodologica denominata MexA - Metodologia ex Ante); *articolato contrattuale; schede tecniche relative ai singoli interventi.*

Per la stipula dell'Accordo di Programma e la successiva ammissione a finanziamento degli interventi, la Regione Calabria dovrà seguire l'iter procedurale previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.

Riguardo al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, le aree sono già nella disponibilità della Regione Calabria ed il progetto esecutivo è in fase di verifica; per ottemperare alle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in un parere rilasciato nel mese di aprile 2021, è stato predisposto uno specifico piano di sicurezza idraulica dell'area ospedaliera, per il quale è in fase di installazione un sistema di monitoraggio delle precipitazioni e dei deflussi nel Fosso Calzone; previo collaudo del sistema di monitoraggio, si darà avvio ai lavori del progetto esecutivo stralcio, consegnati in data 17 maggio 2023.

Riguardo alle problematiche relative al progetto definitivo, ai fascicoli delle varianti, al nuovo Piano Economico Finanziario dell'ospedale della Piana di Gioia Tauro, si rappresenta che il RUP, con i sopracitati ordini di servizio n. 7 e 8, ha fissato al 28/06/2023 il termine per la presentazione del progetto definitivo ed al 13/07/2023 il termine per la consegna dei fascicoli delle varianti, che costituiscono documenti propedeutici per poter procedere al riequilibrio del Piano Economico e Finanziario.

Riguardo al piano per l'interramento dell'elettrodotto e al progetto di adduzione idrica per l'ospedale della Piana di Gioia Tauro, si fa presente che i lavori di interramento nell'area dell'ospedale sono in corso di esecuzione e verranno ultimati entro il mese di settembre 2023; il progetto di adduzione idrica, invece, è in fase di sviluppo da parte di SORICAL S.p.A.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'UOA

[Redacted signature]

[Handwritten signature]