



**REGIONE CALABRIA**  
Il Presidente

PROT. 26846

DEF. 14.06.2025

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale  
Dott. Filippo Mancuso

E p.c.

Alla Consigliera  
Dott.ssa Prof.ssa Amalia Cecilia Bruni

Segretariato Generale  
Settore Atti del Presidente  
e Rapporti con il Consiglio Regionale

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Riscontro all'interrogazione a risposta scritta n.303/12^" In ordine ai ritardi nei tempi di realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro" proponente Consigliera Bruni.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di competenza, la risposta pervenuta dalla Direzione Generale del Dipartimento Salute.

**D'ordine del Presidente  
Il Capo Gabinetto**



AII. 02



REGIONE CALABRIA  
*Dipartimento Salute e Welfare*

*Il Dirigente Generale ad interim*

Capo di Gabinetto  
del Presidente della Giunta Regionale

e p.c.  
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Presidente Giunta Regionale

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 303/12<sup>^</sup> del Consigliere regionale Bruni “In ordine ai ritardi nei tempi di realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro”.**

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Consigliere regionale Amalia Cecilia Bruni al Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, si chiede di sapere:

1. *le ragioni per le quali, essendo trascorsi oltre 120 giorni, gli uffici della Regione Calabria non hanno risposto alla proposta di Piano Economico e Finanziario presentata dall'Impresa appaltatrice D'Agostino Costruzione Generali S.p.a accumulando così un ulteriore ritardo nell'iter per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana;*
2. *entro quanto tempo ritiene di poter approvare il progetto definitivo.*


Al fine di fornire elementi utili a quanto richiesto, si trasmette la nota prot. Prot. N. 225991 del 07/04/2025 a firma del Dirigente del Settore Edilizia Sanitaria, Investimenti Tecnologici, Attuazione Investimenti PNRR – Missione Salute.

Distinti saluti

Il funzionario



Il Dirigente Generale ad interim





**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento *Salute e Welfare*  
Settore n. 9  
*Edilizia Sanitaria, Investimenti Tecnologici,*  
*Attuazione Investimenti PNRR – Missione Salute*

Regione Calabria  
Aoo REGCAL  
Prot. N. 225991 del 07/04/2025

**Dirigente Generale**  
Dipartimento *Salute e Welfare*

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 303/12^ del Consigliere regionale Bruni "In ordine ai ritardi nei tempi di realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro"**

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Consigliere regionale Amalia Cecilia Bruni al Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, si chiede di sapere:

- 1. le ragioni per le quali, essendo trascorsi oltre 120 giorni, gli uffici della Regione Calabria non hanno risposto alla proposta di Piano Economico e Finanziario presentata dall'Impresa appaltatrice D'Agostino Costruzione Generali S.p.a accumulando così un ulteriore ritardo nell'iter per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana;*
- 2. entro quanto tempo ritiene di poter approvare il progetto definitivo.*

1

\*\*\*\*\*

Si premette l'iter di realizzazione della concessione relativa alla realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro è stata caratterizzata da numerosi eventi che hanno condizionato e rallentato l'iter di esecuzione del contratto.

In ordine a quanto evidenziato in premessa si vuole sottolineare che oltre alle vicende societarie che hanno interessato il Concessionario si ritiene opportuno sottolineare che per consentire l'attuazione del contratto di concessione si è reso necessario procedere alla risoluzione di numerose problematiche tecniche correlate alla presenza di interferenze e criticità geologiche e geotecniche.

In ultimo si vuole sottolineare che l'emergenza pandemica ha richiesto un ulteriore sforzo progettuale finalizzato ad adeguare funzionalmente la struttura alle nuove disposizioni normative.

Quanto sopra emarginato ha inevitabilmente ingenerato un considerevole incremento dei costi, riferito alla realizzazione delle opere ed al canone concessorio. Le risorse finanziarie attualmente disponibili per la realizzazione dell'opera ammontano a complessivi € 300.541.154,72, di cui € 36.052.879,40 a carico del Concessionario ed € 264.488.275,32 a carico del Concedente (la Regione Calabria). Tali risorse poste a carico del Concedente sono state individuate con D.D. n. n. 11109 del 21/09/2022 per l'importo di € 116.438.275,32 e con DCA n. 141/2024 per l'importo di € 148.050.000,00.

Tutto quanto premesso, si riscontra l'interrogazione in oggetto rappresentando che:

Con riferimento al primo quesito posto dall'interrogazione è utile ricordare che il proseguo dell'iter di attuazione del contratto si è proceduto ad una puntuale disamina degli aspetti squisitamente tecnici per eliminare ogni possibile imprevisto ingegneristico o tecnico. A valle di tale processo il Concessionario ha presentato il progetto definitivo caratterizzato da una spesa per lavori, forniture e arredi pari a € 298.071.597,50.

Dal considerevole incremento di costo è scaturito un tavolo tecnico di confronto Concedente - Concessionario che ha prodotto come risultato l'applicazione di uno sconto proposto dal Concessionario sull'importo di realizzazione dell'opera. Nel dettaglio l'importo di realizzazione comprensivo di spese tecniche ed altri oneri risulta pari a 265,064 mln di euro. L'importo complessivo dell'investimento risulta paria a 311,39 mln di euro.

Si può controdedurre che de facto dall'atto di in primis del progetto definitivo ed in secundis del P.E.F. gli uffici hanno avviato un'attività negoziale con la quale sono state rivisti gli importi di progetto. A valle di questa revisione il Concessionario ha presentato un P.E.F. revisionato e ribassato rispetto al precedente.

Per quanto riguarda il secondo quesito si precisa che con l'ordinanza di Commissariamento della Sanità Calabrese, che assegnerà poteri di protezione civile con in quali derogare rispetto all'ordinarietà delle procedure di controllo tecnico, giurisprudenziale ed amministrativo, si potranno condensare di molto i tempi di validazione ed approvazione del progetto. Volendo fornire delta tempistico, si ritiene che sarà possibile approvare il progetto definitivo entro 60 gg.

Il Dirigente del Settore

